PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Stato di Attuazione

Il Piano degli investimenti suddivide gli interventi in tipologie da A ad F. In particolare

- la tipologia A prevede acquisti finanziati con Ammortamento libero
- la tipologia B interventi finanziati dal Piano Utilizzo Risorse (PUR) della tenuta di San Rossore di proprietà regionale,
- la tipologia C interventi su varie linee finanziarie che prevedono interventi nel parco ma esterni alla Tenuta di San Rossore,
- la tipologia D interventi collegati alla gestione faunistica – non presenti nel presente piano di investimenti
- la tipologia E interventi di gestione forestale e collegati alla flora del parco,
- la tipologia F interventi che riguardano l'Area Marina protetta Secche della Meloria, assegnata dal Ministero in gestione all'ente parco.

Il Piano degli investimenti anno 2024 -2026 prevedeva 53 interventi per un finanziamento complessivo di 2.368.199,73 € così ripartiti:

- 12 interventi di tipo A finanziati da ammortamento libero per 67.187,15 €
- 23 interventi di tipo B finanziati dal PUR di San Rossore per un totale di 1.299.053,94€ finanziati dal PUR 2012, PUR 2022 – 2026;
- 14 interventi di tipo C finanziati da DOA, Artea e Piano Investimenti per 651.145,36 €
- 2 interventi di tipo E finanziati da Artea e Piano Investimenti per 126.588,28 €
- 2 interventi di tipo F finanziati dal Ministero e dal PNRR 224.225,00 €

La **tabella 1 "Finanziamento previsto 2024 - 2026"** dà conto della ripartizione dei finanziamenti per le varie tipologie di intervento.

Gli interventi conclusi nell'anno 2024 sono risultati 31 rispetto ad una complessiva previsione nell'anno 2024 di 47 interventi. Il finanziamento utilizzato è stato pari a 942.999,01 €, pari al 65,20% di quanto disponibile per il solo anno 2024 (1.446.271,11 €). I rimanenti interventi sono in corso e in fase di ultimazione. La **tabella 2 "Finanziamento Utilizzato anno 2024"** dà conto della ripartizione dei finanziamenti utilizzati nell'anno 2024.

Effettuando la differenza tra le due tabelle, si ottiene il finanziamento disponibile per il triennio 2025 – 2027. La **tabella 3 "Finanziamento disponibile piano investimenti"** dà conto delle disponibilità sulle varie linee di finanziamento e per le varie tipologie di intervento.

Per il triennio 2025 – 2027 al finanziamento derivante dal Piano Investimenti 2024 – 2026 (1.408.678,54), si aggiungono le ulteriori disponibilità finanziarie destinate da Regione Toscana su PUR 2027 (300.000 €); ad oggi non si hanno indicazioni riguardo al finanziamento DOA per gli anni 2026, 2027 e seguenti, di importo pari ad 100.000 € fino al 2025; si aggiungono poi i seguenti ulteriori finanziamenti:

- 51.882,00 € a valere sull'ammortamento libero,
- 100.000,00 € a valere sul finanziamento FUNT di Regione Toscana,
- 199.980,00 € a valere su fondi del PNRR,

per un totale complessivo di 551.862,00 € che si aggiungono a quanto presente nel Piano investimenti 2024 – 2026 ed ancora disponibile (1.408.678,54).

Il Piano degli investimenti 2025 – 2027 vede conseguentemente una diponibilità di (1.408.678,54 € + 551.862,00€) = 1.960.540,54 €

Nella **tabella 4** e riportato lo **stato di attuazione dei singoli interventi** previsti nel Piano degli Investimenti 2024 – 2026.

Finanziamenti previsti

Tab. 1

TIPOLOGIA INTERVENTI	AMMORTAMENTO LIBERO	REGIONE TOSCANA - PUR						REGIONE TOSCANA - DOA			Ministero	PNRR	Artea	FONDO INVESTIMENTI	TOTALE PER TIPOLOGIA
		PUR 2012	PUR 2022	PUR 2023	PUR 2024	PUR 2025	PUR 2026	2024	2025	2026					
Interventi TIPOLOGIA A	67.187,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	**67.187,15 €**
Interventi TIPOLOGIA B	- €	69.065,49 €	259.317,86 €	70.670,59 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	**1.299.053,94 €**
Interventi TIPOLOGIA C	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	351.145,36 €	**651.145,36 €**
Interventi TIPOLOGIA E	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	126.588,28 €	- €	**126.588,28 €**
Interventi TIPOLOGIA F	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		29.120,00 €	195.105,00 €	- €	- €	**224.225,00 €**
TOTALE PER LINEA FINANZIARIA	**67.187,15 €**	**69.065,49 €**	**259.317,86 €**	**70.670,59 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**29.120,00 €**	**195.105,00 €**	**126.588,28 €**	**351.145,36 €**	**2.368.199,73 €**

Finanziamenti Utilizzati

Tab. 2

€ -

TIPOLOGIA INTERVENTI	AMMORTAMENTO LIBERO	REGIONE TOSCANA - PUR						REGIONE TOSCANA - DOA			Ministero	PNRR	Artea	FONDO INVESTIMENTI	TOTALE PER TIPOLOGIA
		PUR 2012	PUR 2022	PUR 2023	PUR 2024	PUR 2025	PUR 2026	2024	2025	2026					
Interventi TIPOLOGIA A	51.187,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**51.187,15 €**
Interventi TIPOLOGIA B	- €	69.065,49 €	184.753,97 €	70.670,59 €	244.267,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**568.757,87 €**
Interventi TIPOLOGIA C	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34.308,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	133.037,71 €	**167.345,71 €**
Interventi TIPOLOGIA E	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	126.588,28 €	- €	**126.588,28 €**
Interventi TIPOLOGIA F	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.120,00 €	- €	- €	- €	**29.120,00 €**
TOTALE PER LINEA FINANZIARIA	**51.187,15 €**	**69.065,49 €**	**184.753,97 €**	**70.670,59 €**	**244.267,82 €**	**€ -**	**€ -**	**34.308,00 €**	**€ -**	**- €**	**29.120,00 €**	**- €**	**126.588,28 €**	**133.037,71 €**	**942.999,01 €**

Finanziamenti disponibili da PIANO investimenti 2024 - 2026

Tab 3

TIPOLOGIA INTERVENTI	AMMORTAMENTO LIBERO	REGIONE TOSCANA - PUR						REGIONE TOSCANA - DOA			Ministero	PNRR	Artea	FONDO INVESTIMENTI	TOTALE PER TIPOLOGIA
		PUR 2012	PUR 2022	PUR 2023	PUR 2024	PUR 2025	PUR 2026	2024	2025	2026					
Interventi TIPOLOGIA A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Interventi TIPOLOGIA B	- €	- €	74.563,89 €	- €	55.732,18 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**730.296,07 €**
Interventi TIPOLOGIA C	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.692,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	217.585,47 €	**483.277,47 €**
Interventi TIPOLOGIA E	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Interventi TIPOLOGIA F	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	195.105,00 €	- €	- €	**195.105,00 €**
TOTALE PER LINEA FINANZIARIA	**- €**	**- €**	**74.563,89 €**	**- €**	**55.732,18 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**65.692,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**- €**	**195.105,00 €**	**- €**	**217.585,47 €**	**1.408.678,54 €**

Stato di Attuazione Singoli Interventi – **tab. 4**

A - Investimenti nuovi finanziati con Ammortamento libero																
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**Linea Finanziaria**	**anno 2024**		**anno 2025**	**anno 2026**	**Stato Attuazione anno 2024**				
							anno 2023 (riporto)	**anno 2024 (riporto)**			**Stato Intervento**	**Importo utilizzato**	**da riportare 20225**	**Economia**	**Utilizzo economia**
2024A001	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Acchiapparifiuti	1.500,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	524,60 €	975,40 €	- €	Concluso	524,60 €	- €	- €	-
2024A002	Mobili e Arredi 10%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Arredi Parco	4.000,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	4.000,00 €	- €	- €	da riproporre 4000 € anno 2025	- €	- €	4.000,00 €	non riutilizzabile
2024A003	Attrezzature Informatiche 25%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	PC e altre attrezzature informatiche Parco	20.000,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	20.000,00 €	- €	- €	Concluso	20.000,00 €	- €	- €	-
2024A004	Mobili e arredi 10%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Recupero sedie di pregio Consiglio Direttivo	2.000,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	2.000,00 €	- €	- €	da riproporre 2000 € anno 2025	- €	- €	2.000,00 €	non riutilizzabile
2024A005	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Droni per monitoraggio territorio (n. 2)	5.000,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	5.000,00 €	- €	- €	Concluso	5.000,00 €	- €	- €	-
2024A005bis	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Termocamera per monitoraggio territorio	7.500,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	7.500,00 €	- €	- €	Concluso	7.500,00 €	- €	- €	-
2024A007	Migliorie immobili 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Completamento nuove serrature immobili di terzi	10.000,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	10.000,00 €	- €	- €	da riproporre 9882€ anno 2025		- €	10.000,00 €	non riutilizzabile
2024A008	Software 20 %	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Software per la rilevazione delle visite	5.000,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	5.000,00 €	- €	- €	Concluso	5.000,00 €	- €	- €	-
2024A009	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Progetto per il monitoraggio e la tutale del Falco Pescatore	10.000,00 €	Ammortamento libero 2024	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Concluso	5.000,00 €	- €	- €	-

2024A010		Ente Parco	Tenuta San Rossore	Binocolo terminco per gestione faunistica	2.898,99 €	Ammortamento libero 2024		2.898,99 €			Concluso	2.898,99 €	- €	- €	-
2024A011		Ente Parco	Tenuta San Rossore	Acquisto cellulari di servizio	aggiunto	Ammortamento libero 2024		363,56 €			Concluso	363,56 €	- €	- €	-
2024A012		Ente Parco	Tenuta San Rossore	Acquisto cancelli per sicurezza area Boschetto	aggiunto	Ammortamento libero 2024		4.900,00 €			Concluso	4.900,00 €	- €	- €	-
					65.000,00 €		**- €**	**67.187,15 €**	**5.975,40 €**	**- €**		**51.187,15 €**	**- €**	**16.000,00 €**	**- €**

B - PUR (REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA AGGIORNARE)

Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**Linea Finanziaria**	**anno 2024**		**anno 2025**	**anno 2026**	**Stato Attuazione anno 2024**				
							anno 2023 (riporto)	**anno 2024 (riporto)**			**Stato Intervento**	**Importo utilizzato**	**da riportare 20225**	**Economia**	**Utilizzo economia**
2024B003	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione starordinaria Ponte alle Trombe	10.000,00 €	PUR 2022	10.000,00 €	- €	- €	- €	concluso	10.000,00 €	- €	- €	-
2024B004	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Sistemazione Bagni Ponte alle Trombe	30.500,00 €	PUR 2024 - 2025	- €	5.500,00 €	25.000,00 €	- €	concluso	5.500,00 €	- €	- €	-
2024B005	Spese pluriennali 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione starordinaria strade bianche	35.000,00 €	PUR 2022	35.000,00 €	- €	- €	- €	concluso	35.000,00 €	- €	- €	-
2024B006	Spese pluriennali 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Allestimento seconda piazzola elicotteri	2.000,00 €	PUR 2024	- €	2.000,00 €	- €	- €	concluso	2.000,00 €	- €	- €	-
2024B007	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria Boschetto	75.000,00 €	PUR 2024 - 2025	- €	55.000,00 €	20.000,00 €	- €	in corso	- €	55.000,00 €	- €	-
2024B008	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Lavori di completamento Caserma Pineta	22.500,00 €	PUR 2024 - 2025	- €	12.500,00 €	10.000,00 €	- €	concluso	12.500,00 €	- €	- €	-
2025B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi Immobili in concessione	55.000,00 €	PUR 2025	- €	- €	55.000,00 €	- €	-	- €	- €	- €	-
2025B002	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Sistemazione Piano terra Ala est Cascine Nuove	60.000,00 €	PUR 2025	- €	- €	60.000,00 €	- €	-	- €	- €	- €	-

2025B003	Spese pluriennali 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi messa in sicurezza alberature stardali	10.000,00 €	PUR 2025	- €	- €	10.000,00 €	- €	-	- €	- €	- €	-
2024B009	Automezzi 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Acquisto auomezzi Guardiaparco	105.000,00 €	PUR 2024 - 2025	- €	85.000,00 €	20.000,00 €	- €	concluso	85.000,00 €	- €	- €	-
2026B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi di Manutenzione satrodinaria anno 2026	255.000,00 €	PUR 2026	- €	- €	- €	255.000,00 €	-	- €	- €	- €	-
2026B002	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Chiesa di San Lussorio - Sistemazione tetto canonica	45.000,00 €	PUR 2026	- €	- €	- €	45.000,00 €	-	- €	- €	- €	-
					705.000,00 €		**45.000,00 €**	**160.000,00 €**	**200.000,00 €**	**300.000,00 €**		**150.000,00 €**	**55.000,00 €**	**- €**	**- €**
								205.000,00 €							

B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE (interventi REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA AGGIORNARE)

Codice	Identificazione Categoria	Proprietà	Localizzazione	Descrizione	Costo totale stimato intervento	Linea Finanziaria	anno 2024		anno 2025	anno 2026	Stato Attuazione anno 2024				
							anno 2023 (riporto)	anno 2024 (riporto)			Stato Intervento	Importo utilizzato	da riportare 20225	Economia	Utilizzo economia
2023B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria immobili sorveglianza e fruizione	639,00 €	PUR 2023	639,00 €	- €	- €	- €	concluso	639,00 €	- €	- €	-
2023B002	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Materiale per manutenzione straordinaria attrezzature/allestimenti del parco	15.000,00 €	PUR 2023	15.000,00 €	- €	- €	- €	concluso	15.000,00 €	- €	- €	-
2023B004	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Recinzioni aziendali difesa coltivazioni e pascoli - manutenzione straordinaria	220.158,00 €	PUR 2023 PUR 2024 PUR 2025	158,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €		in corso	119.425,82 €	732,18 €	- €	-
2023B005	Spese pluriennali 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Eliminazione dossi viabilità principale Cascine Nuove e Villa del Gombo	20.000,00 €	PUR 2023 PUR 2024	- €	20.000,00 €	- €	- €	concluso	20.000,00 €	- €	- €	-

2023B006	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Delimitazioni interne ed interno - esterno tenuta	54.873,59 €	PUR 2023 PUR 2024	54.873,59 €	- €	- €	- €		concluso	54.873,59 €	- €	- €	-
					310.670,59 €		**70.670,59 €**	**140.000,00 €**	**100.000,00 €**	- €			209.938,41 €	732,18 €	- €	- €

B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE (interventi REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA AGGIORNARE)

Codice	Identificazione Categoria	Proprietà	Localizzazione	Descrizione	Costo totale stimato intervento	Linea Finanziaria	anno 2024		anno 2025	anno 2026	Stato Attuazione anno 2024				
							anno 2023 (riporto)	anno 2024 (riporto)			Stato Intervento	Importo utilizzato	da riportare 20225	Economia	Utilizzo economia
B032	Spese pluriennali 20%	Regione	Percoso Sabrina Bulleri	Completamento percorso (II lotto)	**100.000,00 €**	PUR 2022	100.000,00 €	- €	- €	- €	concluso	86.826,62 €	- €	13.173,38 €	non utilizzabile
B038	Spese pluriennali 20%	Regione	Natura	Piano sicurezza \Piano del Rischio Viali Alberati	**25.000,00 €**	PUR 2022	25.000,00 €	- €	- €	- €	concluso	25.000,00 €	- €	- €	-
B047	Attrezzatura 20%	Regione	TSR	Istallazione telecamere per sorveglianza parcheggi TSR	**6.000,00 €**	PUR 2022	6.000,00 €	- €	- €	- €	concluso	6.000,00 €	- €	- €	-
C010-P09	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Cartelli di indicazione	**83.317,86 €**	PUR 2022	83.317,86 €	- €	- €	- €	in corso	8.967,00 €	74.563,89 €	- €	
B001-S02	Migliorie immobili 20%	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	**6.215,77 €**	PUR 2012	6.215,77 €	- €	- €	- €	concluso	6.215,77 €	- €	- €	-
B052	Migliorie immobili 20%	Regione Toscana	Capannone agricolo per Cascine Nuove	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza capannone agricolo per Cascine Nuove	**62.849,72 €**	PUR 2012	62.849,72 €	- €	- €	- €	concluso	62.849,72 €	- €	- €	-
					283.383,35 €		**283.383,35 €**	- €	- €	- €			195.859,11 €	74.563,89 €	13.173,38 €	- €

C - LAVORI ED OPERE PUBBLICHE EXTRA PUR (nuovi interventi e riprogrammati)

Codice	Identificazione Categoria	Proprietà	Localizzazione	Descrizione	Costo totale stimato intervento	Linea Finanziaria	anno 2024		anno 2025	anno 2026	Stato Attuazione anno 2024				
							anno 2023 (riporto)	anno 2024 (riporto)			Stato Intervento	Importo utilizzato	da riportare 20225	Economia	Utilizzo economia
2023C001	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Attrezzature fruizione	80.241,94 €	Finanziamento Regione Toscana	241,94 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	in corso	241,94 €	40.000,00 €	- €	-
2023C002	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Promozione - progetto promozione	45.000,00 €	Finanziamento Regione Toscana	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	in corso	25.000,00 €	10.000,00 €	- €	-
2023C003	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Sistemazione e ripristino camminamenti	25.000,00 €	Finanziamento Regione Toscana	25.000,00 €	- €	- €	- €	concluso	25.000,00 €	- €	- €	-
2023C004	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Sicurezza e fruizione - sistemazione e ripristini strade di accesso Porta del Marmo - Comune di San Giuliano Terme	322,58 €	Finanziamento Regione Toscana	322,58 €	- €	- €	- €	concluso	322,58 €	- €	- €	-
2023C004	Altri beni 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Allestimento del Navicello	20.000,00 €	Finanziamento Regione Toscana	20.000,00 €	- €	- €	- €	concluso	20.000,00 €	- €	- €	-
2023C005	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Piano Integrato Tenuta - suppletiva per osservazioni e approvazione	65.728,00 €	Fondo Investimenti	65.728,00 €	- €	- €	- €	in corso	2.257,00 €	63.471,00 €	- €	-
2024C001	Migliorie Immobili 2%	Ente Parco	Tutto il Parco	Recupero Casa Elia - I lotto	100.000,00 €	Finanziamento Regione Toscana	- €	50.000,00 €	50.000,00 €		in corso	34.308,00 €	15.692,00 €	- €	
2026C001	Migliorie Immobili 2%	Ente Parco	Tutto il Parco	Manutenzioni straordinarie su immobili - da programmare	100.000,00 €	Finanziamento Regione Toscana	- €	- €		100.000,00 €	-	-	-	-	-
					436.292,52 €		**136.292,52 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**		107.129,52 €	129.163,00 €	- €	- €

C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE EXTRA PUR (interventi REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA AGGIORNARE)											Stato Attuazione anno 2024				
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**Linea Finanziaria**	**anno 2024**		**anno 2025**	**anno 2026**	**Stato Intervento**	**Importo utilizzato**	**da riportare 20225**	**Economia**	**Utilizzo economia**
							anno 2023 (riporto)	**anno 2024 (riporto)**							
C004-P02	MAGAZZINO CEREALI — Loc. MIGLIARINO / Com. VECCHIANO Migliorie immobil - 2%	Ente Parco	Vecchiano - Ex Magazzino Cereali di Migliarino - Centro Visitatori e Documentazione del Parco	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**45.000,00 €**	Fondo Investimenti	45.000,00 €	- €	- €		in corso	9.888,00 €	29.235,72 €	5.876,28 €	annullare economia
C016	LA BRILLA - migliorie immobili 20%	Comune di Massarosa	Massarosa - Lago di Massaciuccoli	Brilla - Completamento interventi	**27.940,60 €**	Fondo Investimenti	27.940,60 €				in corso	- €	27.940,60 €	- €	-
C029	Spese pluriennali 20%	Ente parco	Tutto il Parco	Piano Integrato Tenuta	**135.928,62 €**	Fondo Investimenti ed Artea	13.444,19 €	555,81 €	121.928,62 €		concluso	14.000,00 €	121.928,62 €	- €	-
C006-P05	Spese pluriennali 20%	Ente parco	Vecchiano - Viareggio - Massarosa Intero lago	Batimetria Lago di Massaciuccoli	**39.141,00 €**	Fondo Investimenti	39.141,00 €				concluso	39.141,00 €	- €	- €	-
C007-P06	Imbarcazione - 5%	Ente Parco	Massarosa . Porticciolo Massaciuccoli	Recupero e ristrutturazione Navicello - acquisto telo protezione	**2.257,00 €**	Fondo Investimenti	2.257,00 €				concluso	- €	- €	2.257,00 €	-
C012-P11	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Massarosa - percorso Oasi Lipu - La Brilla	Realizzazione attraversamento in legno	**64.014,24 €**	Fondo Investimenti	64.014,24 €				mantenere o spostare su finanziamento regionale	- €	64.014,24 €	- €	(posizionare su altro fondo)
					314.281,46 €	**- €**	**191.797,03 €**	**555,81 €**	**121.928,62 €**	**- €**					
							328.089,55 €								

E - INVESTIMENTI FORESTALI (interventi riprogrammati)											Stato Attuazione anno 2024				
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo riportato all'anno 2023**	**Linea Finanziaria**	**Finanziamento Fondo Investimenti**	**Finanziamento Fondazione CaRiLu**	**Finanziamento Artea / PSR**	**Altri finanziamenti**	**Stato Intervento**	**Importo utilizzato**	**da riportare 20225**	**Economia**	**Utilizzo economia**
E004	Spese pluriennali 20%	Regione Toscana	Tenuta di San Rossore	Nuovo Piano Forestale della Tenuta di San Rossore	**4.659,66 €**	Artea	- €		4.659,66 €		concluso	4.659,66 €	- €	- €	-
E006	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Territorio del paro	Realizzazione Atlante Ornitologico e monitoraggi	**22.500,00 €**	Fondo Investimenti	22.500,00 €				in corso	- €	22.500,00 €	- €	-
					27.159,66 €		**22.500,00 €**	**- €**	**4.659,66 €**	**- €**		4.659,66 €	22.500,00 €	- €	- €

F - INVESTIMENTI AMP (nuovi interventi)											Stato Attuazione anno 2024				
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo riportato all'anno 2023**	**Linea Finanziaria**	**Finanziamento Fondo Investimenti**	**Finanziamento Fondazione CaRiLu**	**Finanziamento Artea / PSR**	**Altri finanziamenti**	**Stato Intervento**	**Importo utilizzato**	**da riportare 20225**	**Economia**	**Utilizzo economia**
F001	Attrezzature AMP 20%	Ente Parco	AMP	Acquisto attrezzature per gestione AMP	**29.120,00 €**	Finanziamento ministeriale	**29.120,00 €**				concluso	29.120,00 €	- €	- €	-
F002	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	AMP	PNRR - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 1.4, "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU	**195.105,00 €**	Finanziamento CNR	**195.105,00 €**				in corso	- €	195.105,00 €	- €	-
					224.225,00 €		**224.225,00 €**					29.120,00 €	195.105,00 €	- €	- €

Risorse disponibili e loro assegnazione Piano Investimenti 2025 – 2027

Le risorse disponibili per il Piano degli Investimenti risultano pari a 2.160.540,54 € che derivano in parte da assegnazioni già previste nel Piano degli investimenti 2024 – 2026, pari a 1.408.678,54 € ed in parte da nuove assegnazioni pari a 751.862,00 €.

Nella tabella 5 è riportato l'utilizzo del finanziamento con riferimento alla tipologia di intervento e linea finanziaria.

Il finanziamento di 2.160.540,54 € è così suddiviso nelle tre annualità

Anno 2025 1.360.540,54 €

Anno 2026 400.000,00 €

Anno 2027 400.000,00 €

Il finanziamento assegnato alle varie tipologie di intervento, attiva nel triennio 2025 – 2027, 31 interventi ed in particolare:

- 7 interventi di tipologia A – finanziati da ammortamento libero,
- 11 interventi di tipologia B – Finanziati dal PUR 2022 (1 intervento in corso) e PUR 2024 – 2027 (10 interventi). Due interventi (C010-P09 e 2023B004) risultano in corso per un totale di 175.732,18 € mentre i rimanenti sono nuovi interventi per complessivi 855.000,00 €,
- 4 interventi di tipologia C finanziati dal Documento Operativo per l'Ambiente (DOA) di Regione Toscana per un totale di 365.692 €,
- 3 nuovi interventi di tipologia C finanziati da PNNR (199.980,00 €) e da Regione Toscana – fondo del turismo –FUNT (100.000,00 €)
- 4 interventi di tipologia C in corso e in prosecuzione dall'anno precedente finanziati dal Piano Investimenti (195.085,47 €),
- 1 intervento di tipologia E in corso e finanziato dal piano investimenti (22.500,00 €)
- 1 intervento di tipologia F in corso e finanziato dal PNNR per 195.105,00 €

Il Piano

Nella tabella 6 è riportato il Piano Investimenti per il triennio 2025 - 2027

Tabella 5 Ripartizione finanziamento tra tipologie di intervento

TIPOLOGIA INTERVENTI	AMMORTAMENTO LIBERO	REGIONE TOSCANA - PUR					REGIONE TOSCANA - DOA				REGIONE TOSCANA - FUNT	PNRR	FONDO INVESTIMENTI	TOTALE PER TIPOLOGIA
		PUR 2022	PUR 2024	PUR 2025	PUR 2026	PUR 2027	2024	2025	2026	2027				
Interventi TIPOLOGIA A	**51.882,00 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	**51.882,00 €**
Interventi TIPOLOGIA B	- €	74.563,89 €	55.732,18 €	300.000,00 €	300.000,00 €	**300.000,00 €**	- €	- €	- €		- €	- €	- €	**1.030.296,07 €**
Interventi TIPOLOGIA C	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.692,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**199.980,00 €**	195.085,47 €	**860.757,47 €**
Interventi TIPOLOGIA E	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	22.500,00 €	**22.500,00 €**
Interventi TIPOLOGIA F	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	195.105,00 €	- €	**195.105,00 €**
TOTALE PER LINEA FINANZIARIA	**51.882,00 €**	**74.563,89 €**	**55.732,18 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**65.692,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**395.085,00 €**	**217.585,47 €**	**2.160.540,54 €**

	di cui
Nuovo finanziamento	751.862,00 €
Disponibilità al 31.XII.2024	1.408.678,54 €
	2.160.540,54 €

Tabella 6 Piano degli Investimenti 2025 - 2027

A - AMMORTAMENTO LIBERO - NUOVI INTERVENTI											
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**	**2025**		**2026**	**2027**
									Riporto 2024	**2025**		
2025A001	Mobili e Arredi 10%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Arredi Parco	4.000,00 €	Vergari Patrizia	Ammortamento libero 2025	no	- €	4.000,00 €	- €	- €
2025A002	Mobili e arredi 10%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Recupero sedie di pregio Consiglio Direttivo	2.000,00 €	Bianucci Simone	Ammortamento libero 2025	no	- €	2.000,00 €	- €	- €
2025A003	Migliorie immobili 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Completamento nuove serrature immobili di terzi	9.882,00 €	Bianucci Simone	Ammortamento libero 2025	no	- €	9.882,00 €	- €	- €
2025A004		Ente Parco	Tenuta San Rossore	Acquisto dromedari	15.000,00 €	Siniscalco Anna	Ammortamento libero 2025	no	- €	15.000,00 €	- €	- €
2025A005	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Telefonini di servizio e tablet	1.000,00 €	Siniscalco Anna	Ammortamento libero 2025	no	- €	1.000,00 €	- €	- €
2025A006	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	PC ed altre attrezzature informatiche parco	10.000,00 €	Vergari Patrizia	Ammortamento libero 2025	no	€	10.000,00 €	- €	- €
2025A007	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Sicurezza informatica	10.000,00 €	Vergari Patrizia	Ammortamento libero 2025	no	- €	10.000,00 €	- €	- €
					51.882,00 €					51.882,00 €		

B - PUR - NUOVI INTERVENTI												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**	**2025**		**2026**	**2027**
									Trascinamento 2024	**2025**		
2024B007	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria Boschetto (cofinanziato da 2025C001)	100.000,00 €	Bianucci Simone	PUR 2024 - 2025	si	55.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €
2024B008	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Lavori di completamento Caserma Pineta	20.000,00 €	Bianucci Simone	PUR 2025	si	- €	20.000,00 €	- €	- €
2024B009	Automezzi 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Acquisto auomezzi Guardiaparco	20.000,00 €	Vergari Patrizia	PUR 2025	si	- €	20.000,00 €	- €	- €
2025B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi Immobili in concessione	30.000,00 €	Bianucci Simone	PUR 2025	si	- €	30.000,00 €	- €	- €
2025B002	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Sistemazione Piano terra Ala est Cascine Nuove	60.000,00 €	Botto Paola	PUR 2026	si	- €	- €	60.000,00 €	- €
2025B003	Spese pluriennali 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi alberature stradali	20.000,00 €	Logli Francesca	PUR 2025	si	- €	20.000,00 €	- €	- €
2025B004	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Realizzazione concimaia	65.000,00 €	Botto Paola	PUR 2025	si	- €	65.000,00 €		
2026B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi di Manutenzione straordinaria	495.000,00 €	Direttore	PUR 2026 - 2027	si	- €	- €	195.000,00 €	300.000,00 €
2026B002	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Chiesa di San Lussorio - Sistemazione tetto canonica	45.000,00 €	Botto Paola	PUR 2026	si	- €	- €	45.000,00 €	- €
					855.000,00 €				55.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

B - PUR - INTERVENTI IN CORSO												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**	**2025**		**2026**	**2027**
									Trascinamento 2024	**2025**		
C010-P09	Attrezzatura 20%	Regione	Tutto il Parco	Cartelli di indicazione	74.563,89 €	Bianucci Simone	PUR 2022		74.563,89 €	- €	- €	- €
2023B004	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Recinzioni aziendali difesa coltivazioni e pascoli - manutenzione straordinaria	100.732,18 €	Botto Paola	PUR 2024 - 2025	si	732,18 €	100.000,00 €	- €	- €
					175.296,07 €				75.296,07 €	100.000,00 €	- €	- €

C - FINANZIAMENTO DOA - NUOVI INTERVENTI												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**	**2025**		**2026**	**2027**
									Trascinamento 2024	**2025**		
2023C001	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Attrezzature fruizione e cartelli	80.000,00 €	Bianucci Simone	Finanziamento RT - Enti Parco 2024 - 2025		40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
2023C002	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Promozione - progetto promozione	20.000,00 €	Bianucci Simone	Finanziamento RT - Enti Parco 2024 - 2025		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
2024C001	Migliorie Immobili 2%	Ente Parco	Tutto il Parco	Recupero Casa Elia - I lotto	65.692,00 €	Bianucci Simone	Finanziamento RT - Enti Parco 2024 - 2025		15.692,00 €	50.000,00 €	- €	- €
2026C001	Migliorie Immobili 2%	Ente Parco	Tutto il Parco	Manutenzioni straordinarie su immobili - da programmare	200.000,00 €	Direttore	Finanziamento RT - Enti Parco 2026 - 2027		-	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
					365.692,00 €				65.692,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

C - ALTRI FINANZIAMENTI - NUOVI INTERVENTI												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**	2025		**2026**	**2027**
									Riporto 2024	**2025**		
2025C001	Migliorie Immobili 2%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria Boschetto - cofinanziamento intervento 2024B007	100.000,00 €	Bianucci Simone	Finanziamento Regione Toscana - Fondo Unico Nazionale per il Turismo	si	- €	100.000,00 €	- €	- €
2025C002	Migliorie Immobili 2%	Regione	Tenuta San Rossore	PNNR - Acquisti e prestazioni di servizi previsti nel progetto EMBRACE	82.850,00 €	Direttore	Finanziamento CNR - PNRR - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - linea di investimento 1.4, “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”	si	- €	82.850,00 €	- €	- €
2025C003	Migliorie Immobili 2%	Regione	Tenuta San Rossore	PNNR - Progettazione, direzione e realizzazione EMBRACE mediante convenzione UNIPI - Leonardo IRTA	117.130,00 €	Direttore	Finanziamento CNR - PNRR - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - linea di investimento 1.4, “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”	si	**- €**	**117.130,00 €**	0	0
					299.980,00 €				- €	299.980,00 €	- €	- €

C - FONDO INVESTIMENTI - INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**	**2025**		**2026**	**2027**
									Trascinamento 2024	**2025**		
2023C005	Spese pluriennali 20%	Regione	Tutto il Parco	Piano Integrato Tenuta - suppletiva per osservazioni e approvazione	73.894,91 €	Direttore	Fondo Investimenti		63.471,00 €	10.423,91 €	- €	- €
C004-P02	MAGAZZINO CEREALI — Loc. MIGLIARINO / Com. VECCHIANO Migliorie immobil - 2%	Ente Parco	Vecchiano - Ex Magazzino Cereali di Migliarino - Centro Visitatori e di Documentazione del Parco	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	29.235,72 €	Bianucci Simone	Fondo Investimenti	No	29.235,72 €	- €	- €	- €
C016	LA BRILLA - migliorie immobili 20%	Comune di Massarosa	Massarosa - Lago di Massaciuccoli	Brilla - Completamento interventi	27.940,60 €	Botto Paola	Fondo Investimenti	No	27.940,60 €	- €	- €	- €
C012-P11	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Massarosa - percorso Oasi Lipu - La Brilla	Realizzazione attraversamento in legno	64.014,24 €	Direttore	Fondo Investimenti	No	64.014,24 €	- €	- €	- €
					195.085,47 €				184.661,56 €	10.423,91 €	- €	- €

E - INVESTIMENTI FORESTALI -INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**	**2025**		**2026**	**2027**
									Trascinamento 2024	**2025**		
E006	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Territorio del parco	Realizzazione Atlante Ornitologico e monitoraggi	22.500,00 €	Gorreri Luca	Fondo Investimenti	No	22.500,00 €	- €	- €	- €
					22.500,00 €				22.500,00 €	- €	- €	- €

F - INVESTIMENTI AMP -INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**	**2025**		**2026**	**2027**
									Trascinamento 2024	**2025**		
F002	Spese pluriennali 20%	Ministero	Area Marina protetta Secche della Meloria	PNRR - progetto Area Marina Protetta	195.105,00 €	Porchera Andrea	Finanziamento CNR - PNRR - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - linea di investimento 1.4, “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”	Si	195.105,00 €	- €	- €	- €
					195.105,00 €				195.105,00 €	- €	- €	- €