REGIONE TOSCANA

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
Area FUNZIONI SPECIFICHE
Ufficio Biodiversità ed Autorizzazioni ambientali

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno 16/06/2022, su segnalazione delle guardie della Tenuta di San Rossore (ex TGA), la sottoscritta dott.ssa for. Francesca Logli, tecnica forestale dell'Ente Parco si è recata in sopralluogo in località Via del Gombo, fra la prima e la seconda sbarra (tratto in zona "B" secondo il Regolamento di fruizione della Tenuta di San Rossore vigente), accertando che si è verificata la forte inclinazione verso la strada con parziale sprofondamento della zolla radicale di 1 pini domestici; la chioma della branca codominante è ora appoggiata alla chioma di uno dei pini situato dalla parte opposta della strada.

CONSIDERATO:
- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di caduta sulla strada, utilizzata sia per il transito di chi fruisce della Tenuta tutti i giorni che per l'accesso in loc. Pineta
- che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per intervento di taglio di n. 1 pino domestico
- che le opere per un importo stimato di € 2.026,00 (duemilaventisei), comprensivo degli oneri della sicurezza, dell'allontanamento e smaltimento del materiale di risulta e al netto dell'IVA, dovranno avere immediato avvio e comunque entro 5 gg dalla data della presente (quindi entro il 22/06/2022);

*si fa riferimento al prezzario dei LLPP e alla voce TOS22*_09.V02.021.010
Abbattimento di albero eseguiti da terra, con uso di piattaforma aerea, in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in *relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all'esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione.- € 1.026,05 cad.*
Oltre smaltimento del materiale di risulta (stimato € 1.000 a corpo)
Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

DICHIARA:
con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
Il pino è stato contrassegnato con vernice bianca sul fusto a circa 1,5 m di altezza.
In allegato documentazione fotografica (n. 1 foto)

Dott.ssa Francesca Logli

TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

Il pino in oggetto è contrassegnato con una X sul fusto.